

# 开平市重点项目推进领导小组办公室 简 报

(2023 年第 1 期)

开平市重点项目推进领导小组办公室

2023 年 1 月 9 日

## 关于 2022 年全年我市重点项目 建设进展情况报告

### 一、总体完成情况（中期调整后数据）

开平市 2022 年度本级安排重点建设项目 183 项，总投资 949 亿元，年度投资计划 171.3 亿元，较去年投资计划增加 31%。其中续建项目 100 项，占比 55%；新开工项目 83 项，占比 45%。1-12 月，累计完成投资 180.6 亿元，完成年度投资计划的 105.4%，快于时间进度 5.4 个百分点。

列入 2022 年广东省重点建设项目 13 项，总投资 282 亿元，年度投资计划 39.5 亿元，年度计划较上年度增加 26%。1-12 月，累计完成投资 50.8 亿元，完成年度投资计划的 128.7%，快于时间进度 28.7 个百分点。

列入 2022 年江门市重点建设项目 82 项，总投资 695.3 亿元，年度投资计划 109.9 亿元，年度计划较上年度增加 21%。1-12 月，累计完成投资 126.7 亿元，完成年度投资计划的 115.3%，快于时间进度 15.3 个百分点。

## 二、分建设项目类型的投资完成情况

按建设项目类型看，基础设施工程、产业工程、民生保障工程类项目分别完成投资额 53.3 亿元、83.7 亿元、43.6 亿元，投资完成率分别为 95.4%、114.5%、103.1%。其中，基础设施工程未达到时间进度，主要是省道 S534 塘口至赤坎段扩改建工程、新美片区污水处理及市政管网工程等大型基建项目未按计划开工所致；产业工程、民生保障工程进度则快于时间进度。

## 三、分项目责任单位完成投资情况

2022 年全市重点项目年度投资计划占比较重的五个责任单位是翠山湖管委会、赤坎镇、市城市管理和综合执法局、长沙街道、水口镇。年度投资计划分别是 34.3 亿元、18.5 亿元、17.4 亿元、17.3 亿元、14.5 亿元；前五个单位合计占全市计划比重近 60%，建设项目集中度高。

12 月份，从各责任单位投资完成率看，公用实业资产经营有限公司、蚬冈镇、沙塘镇、赤水镇、翠山湖管委会负责的项目建设进展较快，单位整体的项目投资完成率分别达到 208.3%、170.4%、145.8%、126.0%、124.8%。水口镇、市住房和城乡建设局、市城市管理和综合执法局、市消防救援大队、市科学技

术协会的建设项目相对动工较迟，投入较少，排名靠后。

#### 四、专项债项目进展情况

我市多措并举扎实推进地方政府专项债券发行工作，2022年我市共分三批次组织上报2022年政府专项债券项目83个，2022年专项债券需求187.09亿元，经国家财政部审核通过的项目共39个，三批次发行专项债券金额19.1亿元，共支持20个项目建设。2023年我市共向上申报专项债券储备项目43个，总投资约282.64亿元，申请2023年地方政府专项债券需求额度约103.19亿元，根据上级发改部门要求核减需求至61.29亿元，用作资本金需求1.60亿元。下一步将充分发挥市重大项目谋划工作专班作用，督促项目提前做好开工准备，积极争取上级更多专项债券资金支持。

（信息来源：市发展和改革委员会）